



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016

Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja 04 de abril de 2014.
OEP/254/2014

Senhor Presidente:

Por incumbência do Senhor Prefeito em atenção ao Requerimento nº 18/2014, de autoria do vereador Nasser José Delgado Abdallah, a ele enviado, bem como ao Departamento Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Departamento Municipal de Saúde, comunicamos que as informações estão anexadas ao presente.

Atenciosamente



Archibaldo Brasil Martinez de Camargo
Diretor de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Nº de Protocolo 27305/2014	Data: 04/04/2014 Hora: 10:53:00 Número: 254/14
	Espécie: OEP
	Procedência: Prefeitura Municipal de Bebedouro
	Remetente: Diretor de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
Angelo Rafael Latorre Daolio
Presidente da Câmara Municipal
Bebedouro-SP.

“Deus seja Louvado”



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Bebedouro, 03 de Abril de 2014

D.M.S/Ofício nº018/2014/smfp

Exmo Sr
Prefeito Municipal

Com meus cumprimentos e em atenção ao ofício
OEC/077/2014, referente ao requerimento nº18/2014, encaminho anexo Ofício
DEPI/113/2014 com as informações solicitadas

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e
consideração, me colocando a disposição para qualquer esclarecimento.

Respeitosamente


Dr. Eurico Medeiros Junior

Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Exmo Sr
Dr Fernando Galvão Moura
Prefeito Municipal de Bebedouro/SP



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Ofício nº. DEPU/113/2014/fms

Bebedouro/SP, 20 de Março de 2014.

Prezado Senhor:

Venho através deste, em atenção ao **REQUERIMENTO Nº 18/2014, RESPONDER** os questionamentos referentes às obras de ampliação e/ou reforma:

- 1) **Total de 12 obras, unidades conforme relação abaixo;**
- 2) **Houve paralisação ou um andamento em ritmo lento por causa dos pagamentos de recursos próprios (Contrapartida), onde as Empresas protocolaram Ofícios alertando da paralisação ou diminuição de ritmo devido aos pagamentos estarem atrasados;**
- 3) **As obras tiveram um atraso no seu início devido ao Departamento da Saúde necessitar de um tempo para fazer a mudança dos funcionários das unidades para um outro lugar como casas alugadas ou escolas, para poderem atender os munícipes da região, necessitando de deslocamento de pessoal, mobiliários e equipamentos e em alguns casos o Ministério da Saúde ter bloqueados o depósito do repasse da 1º Parcela para liberação de início das obras em outros casos a demora de até 6 meses para liberação;**
- 4) **Respostas na relação abaixo;**
- 5) **Respostas na relação abaixo.**

RELATÓRIO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA

➤ **01 - Reforma ESF Dr. Moacyr Caldeira (Centro):**

Empresa: Favo Engenharia e Construções LTDA

Status: Concluída

Porcentagem Executada: 100%


Término: Fevereiro 2014

Valor Total: R\$ 192.475,32

Valor Repasse: R\$ 147.014,66

Valor Contrapartida: R\$ 17.985,34

Valor Aditivo: R\$ 27.475,32



-
- **02 - Reforma ESF Dr. Pedro Marinho de Mello Junior (Jardim Centenário):**
Empresa: Favo Engenharia e Construções LTDA
Status: Obra em fase de finalização.
Porcentagem Executada: 67,36%
Término: Previsão para final de Abril 2014
Valor Total: R\$ 159.000,00
Valor Repasse: R\$ 148.219,35
Valor Contrapartida: R\$ 10.780,65
Valor Aditivo: R\$ 0,00
- **03 - Ampliação UBS Dr. Hygino Leonel de Paiva (Jardim Centenário):**
Empresa: Favo Engenharia e Construções LTDA
Status: Obra em andamento.
Porcentagem Executada: 24,64%
Término: Previsão para final de Abril 2014
Valor Total: R\$ 96.770,27
Valor Repasse: R\$ 67.860,00
Valor Contrapartida: R\$ 28.910,27
Valor Aditivo: R\$ 0,00
- **04 - Reforma UBS Dr. Ramiro de Souza Lima (Residencial Furquim):**
Empresa: Fanor Construtora e Incorporadora LTDA - EPP
Status: Concluída
Porcentagem Executada: 100%
Término: Março 2014
Valor Total: R\$ 320.870,48
Valor Repasse: R\$ 241.446,88
Valor Contrapartida: R\$ 18.553,11
Valor Aditivo: R\$ 60.870,49
- **05 - Ampliação ESF - Dr. João Carlos Galhardo (Jardim União):**
Empresa: Favo Engenharia e Construções LTDA
Status: Em Andamento
Porcentagem Executada: 32,52%
Término: Previsão para final de Maio 2014
Valor Total: R\$ 182.435,52
Valor Repasse: R\$ 101.610,00
Valor Contrapartida: R\$ 80.825,52
Valor Aditivo: R\$ 0,00




-
- **06 - Ampliação UBS - Dr. José Mauro Neto (Jardim Três Marias):**
Empresa: Favo Engenharia e Construções LTDA
Status: Obra em andamento.
Porcentagem Executada: 37,65%
Término: Previsão para final de Abril 2014
Valor Total: R\$ 92.495,25
Valor Repasse: R\$ 87.000,00
Valor Contrapartida: R\$ 5.495,25
Valor Aditivo: R\$ 0,00

 - **07 - Ampliação UBS - Dr. Ricardo Dias de Toledo (Jardim Sanderson):**
Empresa: Construtora Coteng LTDA – ME
Status: Obra em ritmo lento aguardando pagamento de recursos próprios (Contrapartida).
Porcentagem Executada: 65,08%
Término: Previsão para final de Abril 2014
Valor Total: R\$ 112.536,22
Valor Repasse: R\$ 69.900,00
Valor Contrapartida: R\$ 42.636,22
Valor Aditivo: R\$ 0,00

 - **08 - Ampliação ESF - Dr. Ulisses de Carvalho (Jardim Alvorada):**
Empresa: Construtora Coteng LTDA – ME
Status: Obra em andamento.
Porcentagem Executada: 74,10%
Término: Previsão para final de Abril 2014
Valor Total: R\$ 149.497,81
Valor Repasse: R\$ 97.500,00
Valor Contrapartida: R\$ 51.997,81
Valor Aditivo: R\$ 0,00

 - **09 - Ampliação UBS - Dr. João Cambauva (Jardim Aeroporto):**
Empresa: Construtora Coteng LTDA – ME
Status: Obra em ritmo lento aguardando pagamento de recursos próprios (Contrapartida).
Porcentagem Executada: 65,10%
Término: Previsão para final de Abril 2014
Valor Total: R\$ 108.342,98
Valor Repasse: R\$ 69.900,00
Valor Contrapartida: R\$ 38.442,98
Valor Aditivo: R\$ 0,00



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

- **10 - Reforma UBS Deocleciano Ribeiro Filho (Jardim Aeroporto):**
Empresa: Pereira Gomes Engenharia, Construções e Comércio LDTA - EPP
Status: Em Andamento.
Porcentagem Executada: 75,75%
Término: Previsão para final de Maio 2014
Valor Total: R\$ 216.032,13
Valor Repasse: R\$ 216.032,13
Valor Contrapartida: R\$ 0,00
Valor Aditivo: R\$ 0,00

- **11 - Ampliação ESF - Dr. José Caubi Campello Bessa (Rassim Dibe):**
Empresa: Construtora Coteng LTDA – ME
Status: Em Andamento.
Porcentagem Executada: 75,42%
Término: Previsão para final de Abril 2014
Valor Total: R\$ 137.065,08
Valor Repasse: R\$ 99.810,00
Valor Contrapartida: R\$ 37.255,08
Valor Aditivo: R\$ 0,00

- **12 - Reforma USB "Dr. Gerolino José de Souza" (Jardim Laranjeiras):**
Empresa: Pereira Gomes Engenharia, Construções e Comércio LDTA - EPP
Status: Concluída
Porcentagem Executada: 100%
Término: Agosto 2013
Valor Total: R\$ 184.954,01
Valor Repasse: R\$ 145.587,14
Valor Contrapartida: R\$ 0,00
Valor Aditivo: R\$ 39.366,87

Atenciosamente,

Gilmar Aparecido Feltrin
Diretor do Departamento de
Engenharia e Planejamento Urbano

Dr. Eurico Medeiros Júnior
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E.S.F. DR. MOACYR CALDEIRA
 LOCAL: PRAÇA ABILIO MANOEL Nº 128 - CENTRO

ITEM	COBERTURA	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 974,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 974,30
2	ESTRUTURA	100,00%	R\$ 870,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 870,85
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.037,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 22.037,56
4	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.804,50	50,00%	R\$ 10.804,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 21.609,01
5	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20.504,71	50,00%	R\$ 20.504,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 41.009,42
6	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.729,02	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.729,02
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.410,74	50,00%	R\$ 11.410,74	R\$ 22.821,48
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.103,35	50,00%	R\$ 7.103,35	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 14.206,69
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.520,45	50,00%	R\$ 3.520,45	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.040,91
10	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.285,07	50,00%	R\$ 7.285,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 14.570,14
11	LIMPEZA DE OBRA	100,00%	R\$ 974,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 974,30
12	COMPLEMENTOS	30,00%	R\$ 2.446,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.709,43	R\$ 8.156,33
TOTAL NO PERÍODO		3,19%	R\$ 5.286,34	19,90%	R\$ 32.842,06	23,39%	R\$ 38.564,28	23,28%	R\$ 38.413,59	19,86%	R\$ 32.763,56	10,38%	R\$ 17.120,17	R\$ 166.000,00
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 5.286,34		R\$ 38.108,41		R\$ 76.702,69		R\$ 115.116,26		R\$ 147.879,83		R\$ 165.000,00	
ACUMULADO INCLUINDO (%)		3,19%		23,10%		46,49%		69,77%		89,62%		100,00%		100,00%

U
U
U

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E.S.F. DR. PEDRO MARINHO DE MELLO JUNIOR
 LOCAL: RUA OSWALDO GARRIDO, SIN - RES. CENTENARIO

ITEM	COBERTURA	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.676,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.676,81
2	FUNDAÇÕES	100,00%	R\$ 2.322,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.322,34
3	SUPER ESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.022,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.022,31
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 12.293,23	50,00%	R\$ 12.293,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 24.586,46
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.707,16	50,00%	R\$ 13.707,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 27.414,32
6	FORRO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.949,16	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.949,16
7	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.908,01	50,00%	R\$ 4.908,01	R\$ 9.816,03
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.231,75	50,00%	R\$ 13.231,75	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.463,50
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.845,07	50,00%	R\$ 7.845,07	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.690,14
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.753,20	50,00%	R\$ 5.753,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.506,40
11	PINTURA	100,00%	R\$ 6.744,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.741,26	R\$ 6.744,99
12	LIMPEZA DE OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.033,14	R\$ 5.033,14
13	COMPLEMENTOS	50,00%	R\$ 5.033,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.066,28
TOTAL NO PERÍODO		9,92%	R\$ 15.777,28	9,63%	R\$ 15.315,54	19,97%	R\$ 31.753,59	25,50%	R\$ 40.537,19	26,37%	R\$ 41.934,00	8,61%	R\$ 13.682,41	R\$ 169.000,00
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 15.777,28		R\$ 31.092,82		R\$ 62.846,40		R\$ 103.383,59		R\$ 145.317,59		R\$ 159.000,00	R\$ 0,00
ACUMULADO INCLUINDO (%)		9,92%		19,56%		39,53%		65,02%		91,39%		100,00%		100,00%

U
U
U



Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Ampliação da URS Dr. Hyppio Leonel de Paiva
 Local: Rua Jesus Vicente Conde, nº 835, Jardim Centenário - Belvedere/SP
 Área Existente: 272 m²
 Área a ampliar: 51,70 m²
 Total: 323,70 m²

Valor de Repasse: R\$ 67.860,00 70,1248%
 Valor de Contrapartida: R\$ 28.910,27 29,8752%
 Valor da Obra: R\$ 96.770,27 100,00000%

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês
001	Serviços Preliminares	100,00%	R\$ 3.366,79										
002	Demolições e Retiradas	100,00%	R\$ 511,48		R\$ 6.587,87								
003	Infraestrutura	30,00%	R\$ 2.823,37	70,00%	R\$ 2.041,98	70,00%	R\$ 4.764,61						
004	Alvenaria e Elementos Divisores	30,00%		30,00%	R\$ 1.843,00	70,00%	R\$ 4.300,33	50,00%	R\$ 3.446,56	50,00%	R\$ 6.836,22		
005	Superestrutura			50,00%		50,00%	R\$ 3.446,56	50,00%	R\$ 6.836,22	70,00%	R\$ 6.117,64		
006	Esquadrias e Cabrilhos			30,00%		30,00%	R\$ 2.621,84	50,00%	R\$ 6.004,11	100,00%	R\$ 6.004,11		
007	Cobertura												
008	Revestimentos												
009	Pisos			30,00%		30,00%	R\$ 2.217,51	40,00%	R\$ 2.217,51	40,00%	R\$ 2.956,68		
010	Forno			30,00%		30,00%	R\$ 2.403,29	40,00%	R\$ 3.204,39	30,00%	R\$ 2.403,29		
011	Hidráulica												
012	Elétrica												
013	Pintura												
014	Serviços Complementares												
TOTAL NO PERÍODO		6,93%	R\$ 6.701,65	10,82%	R\$ 10.472,85	27,48%	R\$ 26.590,38	29,67%	R\$ 28.709,24	12,66%	R\$ 12.246,89	12,45%	R\$ 12.049,27
ACUMULADO (R\$)			R\$ 6.701,65		R\$ 17.174,50		R\$ 43.764,87		R\$ 72.474,11		R\$ 84.721,00		R\$ 96.770,27
ACUMULADO INCLUINDO (%)		6,93%		17,75%		45,23%		74,89%		87,55%		100,00%	

CNPJ 08.355.762/0001-12
 I.E. 463.073.374.117
 FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Via de Acesso Subselão Flores, 360
 Jd. Petrópolis/CEP 14750-000
 Monte Azul Paulista-SP
 Fone/Fax (17) 3861-1713

Capta Ide

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Praça José Stamato Sobrinho, 45 - centro
14.701-009 - Bebedouro-SP.
CNPJ. 45.709.920/0001-11

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E.S.F. DR. RAMIRO DE SOUZA LIMA
LOCAL: RUA IRMÃ CRUCIFIXO Nº 875 - BAIRRO: RES. FURQUIM

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	TOTAL
1 0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.560,09											R\$ 1.560,00
2 0	FUNDAÇÕES	100,00%	R\$ 3.803,53											R\$ 3.803,50
3 0	SUPER ESTRUTURA	100,00%	R\$ 2.900,64											R\$ 2.900,60
4 0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	50,00%	R\$ 25.728,89	50,00%	R\$ 25.728,89									R\$ 51.457,70
5 0	PISOS	50,00%	R\$ 19.564,88	50,00%	R\$ 19.564,88									R\$ 39.129,70
6 0	FORRO								R\$ 19.564,88	100,00%				R\$ 19.564,80
7 0	COBERTURA												R\$ 29.564,52	R\$ 18.964,60
8 0	ESQUADRIAS													R\$ 59.129,00
9 0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - AGUA FRIA	50,00%		50,00%					R\$ 7.910,63	50,00%				R\$ 15.821,20
10 0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO	50,00%		50,00%					R\$ 14.199,49	50,00%				R\$ 28.398,90
11 0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%		50,00%					R\$ 5.429,52	50,00%				R\$ 10.859,00
12 0	PINTURA												R\$ 13.528,94	R\$ 13.528,90
13 0	LIMPEZA DE OBRA												R\$ 2.712,00	R\$ 2.712,00
14 0	COMPLEMENTOS												R\$ 6.702,86	R\$ 6.702,80
TOTAL NO PERÍODO		2,06%	R\$ 5.363,62	11,01%	R\$ 28.629,53	19,51%	R\$ 50.723,29	18,12%	R\$ 47.104,51	29,10%	R\$ 75.670,73	20,20%	R\$ 52.508,32	R\$ 259.999,99
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 5.363,62		R\$ 33.993,15		R\$ 84.716,44		R\$ 131.820,94		R\$ 207.491,67		R\$ 259.999,99	
ACUMULADO INCLUINDO (%)		2,06%	13,07%	32,58%	50,70%	79,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

RIBEIRÃO PRETO - 10 DE JULHO DE 2 012

FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
EVÂNDRIO LUIZ MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Obra: Ampliação da ESF Dr. Joao Carlos Galhardo /ro/SP
 Local: Rua Antonio Gomes, nº 1135, Jardim Uniao - Bebe m²
 Área Existente: 248,59 m²
 Área a ampliar: 119,01 m²
 Total: 367,60 m²
 Valor de Repasse: R\$ 101.610,00 55,6964%
 Valor de Contrapartida: R\$ 80.825,57 44,3036%
 Valor da Obra: R\$ 182.435,57 100,0000%

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º M
001	Serviços Preliminares	100,00%	R\$ 4.039,45										
002	Demolições e Retiradas	100,00%	R\$ 933,86										
003	Infraestrutura	30,00%	R\$ 7.405,26	70,00%	R\$ 17.278,95		R\$ 11.866,30						
004	Alvenaria e Elementos Divisores	30,00%		30,00%	R\$ 4.790,33		R\$ 11.177,44						
005	Superestrutura	30,00%		30,00%	R\$ 5.643,53		R\$ 5.643,53		R\$ 5.643,53				
006	Esquadrias e Caixaíhos	30,00%		30,00%	R\$ 13.717,33		R\$ 13.717,33		R\$ 13.717,33				
007	Cobertura	30,00%		30,00%	R\$ 3.598,76		R\$ 3.598,76		R\$ 3.598,76				
008	Revestimentos												
009	Pisos												
010	Forro												
011	Hidráulica												
012	Elétrica												
013	Pintura												
014	Serviços Complementares												
TOTAL NO PERÍODO			6,79%	R\$ 12.378,57	14,88%	R\$ 27.154,84	29,66%	R\$ 54.113,24	27,37%	R\$ 49.925,47	12,36%	R\$ 22.550,85	8,94%
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)				R\$ 12.378,57		R\$ 39.533,41		R\$ 93.646,65		R\$ 143.572,12		R\$ 166.122,97	
ACUMULADO INCLUINDO (%)			6,79%		21,67%		51,33%		78,70%		91,06%		100,00%

[Handwritten Signature]
CNPJ 08.355.762/0001-12
I.E 463.073.374.117
FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Via de Acesso Sebastião Floreze, 360
 Jd Pajussara/CEP 14730-000
 Monte Azul Paulista-SP
 Fone/Fax (17) 3361-1713

Cronograma Físico-Financeiro

Obr.: Ampliação da Urb. Dr. José Mauro Neto - Bebedouro/SP
 Local: Rua Palmares, nº 66, Jardim Tres Marias.
 Área Existente: 268,00 m²
 Área a ampliar: 100,54 m²
 Total: 368,54 m²
 Valor de Repasse: R\$ 87.000,00 94,2499%
 Valor de Contrapartida: R\$ 5.307,75 5,7501%
 Valor da Obra: R\$ 92.307,75 100,0000%

Item	%	1ª Mens.	%	2ª Mens.	%	3ª Mens.	%	4ª Mens.	%	5ª Mens.	%	6ª Mens.
001	100,00%	R\$ 3.258,88										
002	100,00%	R\$ 591,50		R\$ 6.379,71	70,00%	R\$ 4.582,86						
003	30,00%	R\$ 2.734,16	70,00%	R\$ 1.964,08	70,00%	R\$ 865,68						
004	30,00%		30,00%	R\$ 371,00	50,00%	R\$ 2.167,51	50,00%					
005			50,00%	R\$ 7.057,64	50,00%	R\$ 3.646,14						
006			30,00%	R\$ 1.562,63	30,00%	R\$ 5.119,49	50,00%					
007												
008												
009			30,00%	R\$ 3.204,72	30,00%	R\$ 3.204,72	40,00%					
010			30,00%	R\$ 2.545,34	30,00%	R\$ 2.545,34	40,00%					
011												
012												
013												
014												
TOTAL NO PERÍODO	7,46%	R\$ 6.884,55	23,32%	R\$ 21.522,49	20,35%	R\$ 18.781,66	20,23%	R\$ 18.677,43	14,54%	R\$ 13.417,06	14,11%	R\$ 13.024,55
TOTAL ACUMULADO INCLUINDO (%)	7,46%	R\$ 6.884,55		R\$ 28.407,04		R\$ 47.188,70		R\$ 65.866,14		R\$ 79.283,70		R\$ 92.307,75

[Handwritten signature]

FCNPJ 08.355.762/0001-12

I.E. 463.073.374.117

FARO ENFERMAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

Via da Açoena Sebastião Fiorile, 360

16 - Jd. Paulista - CEP 14730-000

Telefone: (11) 3261-1718

Capítulo 1 - Obra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNPJ Nº 11.452.386/0001-99
I.E. Nº 304.141.297.110

I. Municipal Nº 17.767
CREA Nº 0920974

Obra: Ampliação da UBS Dr. Ricardo Dias Toledo
Local: Rua Guanabara, s/nº, Jardim Sanderson - Bebedouro/SP
Área Existente: 276,89 m²
Área a ampliar: 74,50 m²
Total: 351,39 m²
Valor de Repasse: R\$ 69.900,00 62,1133%
Valor de Contrapartida: R\$ 42.636,22 37,8867%
Valor da Obra: R\$ 112.536,22 100,0000%

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	TOTAL
001	Serviços Preliminares	100,00%	R\$ 2.770,78											R\$ 2.770,78
002	Demolições e Retiradas	100,00%	R\$ 1.286,96											R\$ 1.286,96
003	Infraestrutura	30,00%	R\$ 3.609,57	70,00%	R\$ 8.422,56	30,00%	R\$ 6.742,16							R\$ 12.032,23
004	Alvenaria e Elementos Divisores	30,00%	R\$ 1.217,70	70,00%	R\$ 2.889,50	30,00%	R\$ 2.841,31							R\$ 4.059,01
005	Superestrutura	50,00%		50,00%	R\$ 2.948,60	50,00%	R\$ 2.948,60							R\$ 5.897,19
006	Esquadrias e Caixaões	30,00%		30,00%	R\$ 1.689,52	70,00%	R\$ 8.080,42							R\$ 16.160,84
007	Cobertura	50,00%		50,00%	R\$ 1.689,52	50,00%	R\$ 8.080,42							R\$ 5.631,74
008	Revestimentos	100,00%												R\$ 16.170,90
009	Pisos	30,00%		30,00%	R\$ 2.708,70	30,00%	R\$ 2.708,70							R\$ 5.981,04
010	Forro	30,00%		30,00%	R\$ 2.708,70	30,00%	R\$ 2.708,70							R\$ 9.029,00
011	Hidráulica	30,00%		30,00%	R\$ 2.459,14	40,00%	R\$ 3.278,86							R\$ 8.197,14
012	Elétrica	20,00%		20,00%	R\$ 2.459,14	20,00%	R\$ 2.459,14							R\$ 13.180,81
013	Pintura													R\$ 2.506,93
014	Serviços Complementares													R\$ 2.506,93
TOTAL NO PERÍODO		6,81%	R\$ 7.667,41	11,73%	R\$ 12.529,76	24,41%	R\$ 27.469,84	28,15%	R\$ 31.680,40	20,24%	R\$ 22.773,39	9,26%	R\$ 10.415,41	R\$ 112.536,22
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 7.667,41		R\$ 20.197,18		R\$ 47.667,02		R\$ 79.347,41		R\$ 102.120,81		R\$ 112.536,22	
ACUMULADO INCLUINDO (%)		6,81%	7,95%	42,36%	70,51%	90,74%	100,00%							100,00%

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA COTENG LTDA - ME
PAULO DOMIZETI DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0641680803
SÓCIO-DIRETOR - R.G. Nº 9484.144.5 - CPF Nº 048.428.918-74

Fernandópolis SP, 13 de Maio de 2013.

[Handwritten Signature]

Obra: Ampliação da ESF Dr. Ulisses de Carvalho
Local: Rua Augusto de Carvalho, nº 260, Jardim Alvorada - Bebedouro/SP
Área Existente: 268,00 m²
Área a ampliar: 100,54 m²
Total: 368,54 m²
Valor de Repasse: R\$ 97.500,00 65,2183%
Valor de Contrapartida: R\$ 51.997,81 34,7817%
Valor da Obra: R\$ 149.497,81 100,0000%

ITEM	SERVIÇOS	%	1ª. Mes	2ª. Mes	3ª. Mes	4ª. Mes	5ª. Mes	6ª. Mes	TOTAL
001	Serviços Preliminares	100,00%	R\$ 3.009,47						R\$ 3.009,47
002	Demolições e Retiradas	100,00%	R\$ 1.880,12						R\$ 1.880,12
003	Infraestrutura	30,00%	R\$ 3.764,09	R\$ 8.782,87					R\$ 12.546,96
004	Alvenaria e Elementos Divisores	30,00%		R\$ 3.934,28	R\$ 9.179,99				R\$ 13.114,27
005	Superestrutura	30,00%		R\$ 4.448,56	R\$ 10.379,98				R\$ 14.828,55
006	Esquadrias e Caixilhos	50,00%			R\$ 5.200,77				R\$ 10.401,54
007	Cobertura	50,00%			R\$ 10.406,56				R\$ 20.813,13
008	Revestimentos	50,00%			R\$ 4.141,94				R\$ 13.806,46
009	Pisos	50,00%				R\$ 6.851,42			R\$ 13.702,84
010	Forro	30,00%					R\$ 6.186,87		R\$ 15.467,18
011	Hidráulica	30,00%					R\$ 2.819,49		R\$ 9.398,30
012	Elétrica	30,00%					R\$ 2.014,18		R\$ 10.070,90
013	Pintura	20,00%						R\$ 6.042,54	R\$ 10.070,90
014	Serviços Complementares	20,00%						R\$ 10.458,08	R\$ 10.458,08
TOTAL NO PERÍODO		5,79%	R\$ 8.653,68	R\$ 17.165,72	R\$ 46.768,89	R\$ 47.536,93	R\$ 17.871,97	R\$ 16.500,63	R\$ 149.497,81
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 8.653,68	R\$ 25.819,40	R\$ 72.588,29	R\$ 115.125,22	R\$ 132.997,18	R\$ 149.497,81	
ACUMULADO INCLUINDO (%)		5,79%	17,27%	48,55%	77,01%	88,96%	100,00%	100,00%	

Fernandópolis SP., 09 de Maio de 2013.-

CONSTRUTORA COTENGG LTDA - ME
PAULO DONIZETI DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0641680803
SÓCIO-DIRETOR - R.G. Nº 9.484.144.5 - CPF Nº 048.428.918-74



CNPJ N° 11.452.386/0001-99
I.E. N° 304.141.297.110

I. Municipal N° 0920974

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013 - EDITAL Nº 061/2013 - PROCESSO Nº 084/2013
Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Ampliação da UBS João Cambaúva
Local: Rua Antonio Paganelli, s/nº, Jardim Aeroporto - Bebedouro/SP
Área Existente: 148,35 m²
Área a ampliar: 80,55 m²
Total: 228,90 m²

Valor de Repasse: R\$ 69.900,00 64,5173%
Valor de Contrapartida: R\$ 38.442,98 35,4827%
Valor da Obra: R\$ 108.342,98 100,0000%

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	TOTAL
001	Serviços Preliminares	100,00%	R\$ 2.826,32											R\$ 2.826,32
002	Demolições e Retiradas	100,00%	R\$ 1.177,71											R\$ 1.177,71
003	Infraestrutura	30,00%	R\$ 3.093,75	70,00%	R\$ 7.218,74		R\$ 6.973,94							R\$ 10.312,49
004	Alvenaria e Elementos Divisores	30,00%	R\$ 2.988,83	70,00%	R\$ 2.988,83		R\$ 3.538,79							R\$ 9.962,78
005	Superestrutura	30,00%	R\$ 1.516,63	50,00%	R\$ 3.180,37		R\$ 3.180,37							R\$ 5.055,42
006	Esquadrias e Caixaílos	50,00%	R\$ 6.609,29	50,00%	R\$ 6.609,29		R\$ 6.609,29							R\$ 6.360,73
007	Cobertura	30,00%	R\$ 1.881,50	30,00%	R\$ 1.881,50		R\$ 1.881,50							R\$ 6.271,66
008	Revestimentos								R\$ 4.390,16		R\$ 7.632,35			R\$ 15.264,70
009	Pisos								R\$ 7.632,35		R\$ 4.204,98			R\$ 4.204,98
010	Ferro	30,00%	R\$ 3.415,71						R\$ 3.415,71		R\$ 4.554,28			R\$ 11.385,70
011	Hidráulica	30,00%	R\$ 2.240,73	30,00%	R\$ 2.240,73		R\$ 2.240,73		R\$ 2.987,64		R\$ 5.107,01			R\$ 7.469,09
012	Elétrica	30,00%	R\$ 2.240,73	30,00%	R\$ 2.240,73		R\$ 2.240,73		R\$ 1.021,40		R\$ 1.021,40			R\$ 5.107,01
013	Pintura								R\$ 1.021,40		R\$ 1.021,40			R\$ 9.725,81
014	Serviços Complementares													R\$ 9.725,81
TOTAL NO PERÍODO		6,55%	R\$ 7.097,78	22,14%	R\$ 23.989,93	22,54%	R\$ 24.424,62	20,89%	R\$ 22.627,63	16,07%	R\$ 17.413,01	11,81%	R\$ 12.790,02	R\$ 108.342,98
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 7.097,78		R\$ 31.087,71		R\$ 55.512,32		R\$ 78.139,95		R\$ 95.552,96		R\$ 108.342,98	100,00%
ACUMULADO INCLUINDO (%)		6,55%		28,69%	51,24%	72,12%	88,19%	100,00%						100,00%

Fernandópolis SP., 15 de Maio de 2013.

[Assinatura]
CONSTRUTORA COTENG LTDA - ME
PAULO DONIZETI DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0641680803
SÓCIO-DIRETOR - R.G. Nº 9.484.144.5 - CPF Nº 048.428.918-74

[Assinatura]

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E.S.F. DR. JOSÉ DEOCLICIANO RIBEIRO FILHO
 LOCAL: RUA BB.Nº 60 - BAIRRO: JARDIM AEROPORTO

ITEM	COBERTURA	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.971,20										R\$ 1.971,20
2	FUNDAÇÕES	100,00%	R\$ 6.924,80										R\$ 6.924,80
3	SUPER ESTRUTURA	20,00%	R\$ 8.729,83	50,00%	R\$ 1.344,51	50,00%	R\$ 1.344,51						R\$ 2.689,02
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	20,00%	R\$ 8.729,83	80,00%	R\$ 34.919,30	50,00%	R\$ 12.727,30	50,00%	R\$ 12.727,30	100,00%	R\$ 14.755,84	100,00%	R\$ 25.454,59
5	PISOS												R\$ 14.755,84
6	FORRO												R\$ 51.085,76
7	COBERTURA												R\$ 11.711,36
8	ESQUADRIAS												R\$ 15.255,04
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA			20,00%	R\$ 3.051,01	80,00%	R\$ 12.204,03	100,00%	R\$ 9.657,60	100,00%	R\$ 4.576,00	100,00%	R\$ 9.657,60
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO												R\$ 16.259,55
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												R\$ 12.042,24
12	PINTURA												
13	COMPLEMENTOS												
TOTAL NO PERÍODO		8,16%	R\$ 17.625,83	18,20%	R\$ 39.314,82	6,51%	R\$ 14.071,81	42,37%	R\$ 91.530,37	19,19%	R\$ 41.447,07	100,00%	R\$ 216.032,13
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 17.625,83		R\$ 56.940,65		R\$ 71.012,45		R\$ 162.542,82		R\$ 203.989,89		R\$ 420.022,03
ACUMULADO INCLUINDO (%)		8,16%		26,36%		32,87%		75,24%		94,43%			194,43%

Handwritten signature

Pefero Gomes
 Engenharia, Construção e Comércio S/A
 CNPJ: 03.672.048/0001-00

Handwritten signature



CNPJ Nº 11.452.388/0001-00
I.E. Nº 304.141.297.110

CREA Nº 0920974

Folha nº 00233
Pres CML

Prof. Marcos Bebendorf

PROPOSTA ORÇAMENTAR - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 - EDITAL Nº 058/2013 - PROCESSO Nº 081/2013
Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Ampliação da Esf. Dr. José Caubi Campello Bessa
Local: Rua Elias Nemici, nº 99, Resid. Rassim Dibe - Bebendorf/SP
Área Existente: 320,06 m²
Área a ampliar: 95,81 m²
Total: 415,87 m²

Valor de Repasse: R\$ 99.810,00 72,8194%
Valor de Contrapartida: R\$ 37.255,08 27,1806%
Valor da Obra: R\$ 137.065,08 100,0000%

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	TOTAL
001	Serviços Preliminares	100,00%	R\$ 2.966,41										R\$ 2.966,41
002	Demolições e Retiradas	100,00%	R\$ 1.583,95										R\$ 1.583,95
003	Infraestrutura	30,00%	R\$ 3.471,81	70,00%	R\$ 8.100,88	70,00%	R\$ 7.856,36						R\$ 11.223,37
004	Alvenaria e Elementos Divisores	30,00%		30,00%	R\$ 3.367,01	70,00%	R\$ 8.369,60						R\$ 10.396,87
005	Superestrutura			50,00%	R\$ 5.198,43	50,00%	R\$ 5.198,43						R\$ 10.396,87
006	Esquadrias e Caixilhos			50,00%	R\$ 8.685,36	50,00%	R\$ 8.685,36						R\$ 17.370,71
007	Cobertura			30,00%	R\$ 7.942,72	70,00%	R\$ 7.942,72						R\$ 15.885,44
008	Revestimentos			50,00%	R\$ 7.798,32	50,00%	R\$ 7.798,32						R\$ 15.596,64
009	Plôs			30,00%	R\$ 5.047,22	40,00%	R\$ 5.047,22						R\$ 10.094,44
010	Forro			30,00%	R\$ 3.432,12	40,00%	R\$ 3.432,12						R\$ 6.864,24
011	Hidráulica			30,00%	R\$ 1.255,25	20,00%	R\$ 1.255,25						R\$ 2.510,50
012	Elétrica			20,00%	R\$ 1.255,25	20,00%	R\$ 1.255,25						R\$ 2.510,50
014	Serviços Complementares												R\$ 11.370,52
TOTAL NO PERÍODO		5,85%	R\$ 8.022,17	10,98%	R\$ 15.054,87	30,01%	R\$ 41.135,08	28,72%	R\$ 39.359,41	13,39%	R\$ 18.357,29	11,04%	R\$ 137.065,08
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 8.022,17		R\$ 23.077,03		R\$ 64.212,11		R\$ 103.571,53		R\$ 121.928,81		R\$ 137.065,08
ACUMULADO INCLUINDO (%)		5,85%		16,84%	46,85%	75,56%	88,96%						100,00%

Fernandópolis, SP, 10 de Maio de 2013.

Paulo Donizeti dos Santos

CONSTRUTORA COTENG LTDA - ME
PAULO DONIZETI DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0641680803
SOCIO DIRETOR - R.G. Nº 9.484.144.3 - CPF Nº 048.428.918-74

Paulo Donizeti dos Santos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E.S.F. DR. GEROLINO JOSÉ DE SOUZA
 LOCAL: RUA JOSÉ BERGANTINI Nº 247 - BAIRRO: JD. LARANJEIRAS

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 559,65										
2	FUNDAÇÕES	100,00%	R\$ 14.633,31										
3	SUPER ESTRUTURA	30,00%	R\$ 1.483,38	70,00%	R\$ 3.461,22								
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			50,00%	R\$ 19.302,27	50,00%	R\$ 19.302,27						
5	PISOS			50,00%	R\$ 4.629,41	50,00%	R\$ 4.629,41						
6	COBERTURA E FORRO			100,00%	R\$ 18.365,75	100,00%	R\$ 18.365,75						
7	ESQUADRIAS			50,00%	R\$ 7.046,67	50,00%	R\$ 7.046,67						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00%	R\$ 5.269,94	50,00%	R\$ 5.269,94				R\$ 5.269,94		
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			20,00%	R\$ 2.765,78						R\$ 11.063,11		
10	PINTURA										R\$ 6.873,69		R\$ 6.873,69
11	PLACA										R\$ 5.535,00		
12	LIMPEZA DE OBRA												R\$ 1.476,00
TOTAL NO PERÍODO		11,45%	R\$ 16.676,34	17,54%	R\$ 25.529,27	33,89%	R\$ 49.344,09	11,64%	R\$ 16.946,02	19,74%	R\$ 28.741,74	5,74%	R\$ 8.349,69
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 16.676,34		R\$ 42.205,61		R\$ 91.549,70		R\$ 108.495,72		R\$ 137.237,45		R\$ 145.587,14
ACUMULADO INCLUINDO (%)		11,45%		28,99%		62,88%		74,52%		94,26%		100,00%	

[Handwritten Signature]
 Engº Marcos E.F. Gomes

[Handwritten Initials]