



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, valho-me do presente instrumento para prestar informações referentes ao requerimento 14/2025, de autoria da nobre vereadora **Dra. Ivanete Cristina Xavier**, que solicita informações acerca dos convênios celebrados e das obras em andamento no município de Bebedouro, vimos por meio desta apresentar os esclarecimentos necessários.

Considerando a importância da transparência na gestão pública e o interesse da população no acompanhamento das ações municipais, seguem, a seguir, as respostas aos questionamentos formulados, com informações detalhadas sobre os recursos financeiros envolvidos e o andamento das obras mencionadas.

“1- Qual a atual situação do Contrato de Repasse nº 911991/2021/MDR/CAIXA? Qual a data prevista para início e término dessa obra? Quais vias já foram atendidas pelo recapeamento e quais ainda faltam? Justificar o motivo pelo qual foram realizados 5 aditivos a essa obra, cuja previsão inicial era de 04 meses após assinatura do contrato e hoje já conta com 24 meses? Encaminhar o extrato da conta bancária com a origem do dinheiro destinado para essa obra, as medições realizadas e os pagamentos já realizados.”

Em atenção ao questionamento acerca da atual situação do **Contrato de Repasse nº 911991/2021/MDR/CAIXA**, cumpre esclarecer que o referido contrato encontra-se em fase de **prestação de contas**, tendo todas as vias previstas sido devidamente atendidas pelo recapeamento asfáltico.

O contrato é regido pelas disposições da **Lei nº 8.666/93**, e os aditivos contratuais realizados encontram amparo no **artigo 57, inciso VI**, que trata da prorrogação contratual em razão da necessidade de ajustes para o cumprimento do objeto pactuado. No presente caso, os aditivos decorreram da complexidade das etapas procedimentais envolvidas, que compreendem a fiscalização técnica municipal e a posterior análise pela **Caixa Econômica Federal**, mandatária da União no repasse dos recursos.

O fluxo procedimental obedece à seguinte sistemática: após a inserção dos documentos comprobatórios na plataforma competente, é gerada a solicitação de **vistoria técnica** pela mandatária **Caixa Econômica Federal**, a qual, após sua realização, autoriza a liberação dos recursos financeiros. Em seguida, tais valores são encaminhados à Prefeitura Municipal, envolvendo, além do **Departamento de Obras**, o **Departamento Financeiro** e a **Controladoria Municipal** para a efetivação dos pagamentos. No caso do **Contrato nº 911991**, foram realizadas **oito medições**, todas submetidas a esse fluxo, o que resultou em ajustes no **cronograma financeiro** e, conseqüentemente, no prazo final para prestação de contas.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Ademais, a prorrogação do contrato também encontra fundamento no **artigo 57, §1º, inciso II**, da **Lei nº 8.666/93**, em razão da ocorrência de **fato superveniente e imprevisível**, notadamente **intensas precipitações pluviométricas**, que ocasionaram glosas e demandaram correções técnicas durante a execução dos serviços.

Quanto à transparência das informações financeiras, os pagamentos e medições realizadas são de **consulta pública** e podem ser acessados por meio do seguinte link:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=923356&destino=>

Por fim, conforme requerido, segue anexo o **relatório de execução financeira** referente aos recursos destinados à obra.

	MINISTERIO DAS CIDADES TRANSFEREGOV
--	--

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2025	Período: 09/08/2021 a 05/03/2025	
Órgão concedente: MINISTERIO DAS CIDADES	UG:	
Convenente/contratado: MUNICIPIO DE BEBEDOURO	CNPJ: 45709920000111	UF: SP
Modalidade: Contrato de Repasse	Código: 911991	Vigência: 09/08/2021 a 20/04/2025
Valor Total do instrumento: R\$ 1.931.856,00	Valor do Repasse: R\$ 1.912.356,00	Valor da Contrapartida: R\$ 19.500,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00		
Objeto do instrumento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA		

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM	20/12/24	R\$ 1.931.856,00	R\$ 1.732.875,76			
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM	20/12/24	R\$ 1.931.856,00	R\$ 1.732.875,76	R\$ 1.715.546,91	R\$ 17.328,85	
TOTAL			R\$ 1.931.856,00	R\$ 1.732.875,76	R\$ 1.715.546,91	R\$ 17.328,85	

Imagem 1- Relatório Financeiro da Prestação de Contas – Aguardando Aprovação da Mandatária para Conclusão do Contrato nº 911991 no Portal Transferegov.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

“2 - Em relação a da obra da Rua Eurico Medeiros, qual o número do contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura, qual a data prevista para início e término dessa obra? Caso já tenha sido superado o prazo inicial, justificar o motivo das prorrogações contratuais. Quantas vezes aquela via já foi asfaltada? Encaminhar o extrato da conta bancária com a origem do dinheiro destinado para essa obra, as medições realizadas e os pagamentos já realizados.”

Em atenção ao questionamento, informa-se que o contrato firmado para o recapeamento da **Rua Eurico Medeiros** é o de nº **896652/2019**, que permanece vigente, com previsão de **término em outubro de 2025**, prazo necessário para a **conclusão da prestação de contas**.

Foram realizados **seis aditamentos contratuais de prazo**, além de um **reequilíbrio financeiro**, com fundamento na **Lei nº 8.666/93, artigo 57, inciso II**, em razão da ocorrência de **fato superveniente e imprevisível**, visando a adequação do cronograma de execução e finalização dos serviços. Importa ressaltar que a referida via **foi asfaltada apenas uma vez**, e parte dos apontamentos relativos a **danos no pavimento** foi objeto de correção por conta da própria empresa contratada.

Durante a execução do contrato, foram realizadas **glosas** nos pagamentos, conforme identificado nos processos de fiscalização. Atualmente, há um prazo estipulado pela **mandatária Caixa Econômica Federal** para a **conclusão das glosas, desbloqueio de recursos e posterior prestação de contas**.

Os pagamentos referentes ao contrato são de **acesso público** e podem ser consultados por meio do seguinte link: <https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/prestacao/obtv/ManterMovimentacaoFinanceira/consultarMovimentacaoFinanceira.jsf?destino=ManterMovimentacaoFinanceira>

Por fim, conforme solicitado, segue anexo o **extrato da conta bancária** referente à origem dos recursos destinados à obra, bem como os relatórios das **medições realizadas e pagamentos efetuados**.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Tipo	Tipo de Tributo/ Contribuição	Número DL	Tipo DL	Situação	
9456535	11/03/2025		4.711,85	4.711,85		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	593	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9456530	11/03/2025		1.919,64	1.919,64		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	593	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9456528	11/03/2025		2.094,15	2.094,15		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	IR	593	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9452656	05/03/2025	174.512,85	174.512,85	165.787,21	03.565.065/0001-72	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		593	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9390105	04/02/2025		41.307,26	41.307,26	45.709.920/0001-11	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9178709	08/11/2024		1.183,25	1.183,25		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	588	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9178702	08/11/2024		4.733,01	4.733,01		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	IR	588	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9178701	08/11/2024		4.338,59	4.338,59		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	588	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9175944	07/11/2024	394.417,51	394.417,51	384.162,66	03.565.065/0001-72	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		588	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9007911	03/09/2024		139,86	139,86		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	578	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9007908	03/09/2024		559,46	559,46		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	IR	578	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
9007896	03/09/2024		512,84	512,84		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	578	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8999355	02/09/2024	46.621,60	46.621,60	45.409,44	03.565.065/0001-72	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		578	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8981731	23/08/2024		2.013,12	2.013,12	45.709.920/0001-11	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8971418	19/08/2024		58.688,33	58.688,33	45.709.920/0001-11	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8919495	31/07/2024		758,30	758,30		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	574	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8919492	31/07/2024		3.033,20	3.033,20		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	IR	574	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8919489	31/07/2024		2.780,43	2.780,43		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	574	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8916641	29/07/2024	252.766,42	252.766,42	246.194,49	03.565.065/0001-72	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		574	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
8877611	05/07/2024		4.924,05	4.924,05	45.709.920/0001-11	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída	Detalhar

Imagem 2- Relatório dos Pagamentos Efetuados no Contrato nº 896652/2019 – Portal Transferegov.

“3-Em relação a da obra da Vicinal Lourenço Santin, qual o número do contrato firmado entre a empresa, o Estado e a Prefeitura, qual a data prevista para início e término dessa obra? O que ainda falta para finalizar essa obra e se é de responsabilidade do município ou do Estado? Caso já tenha sido superado o prazo inicial, justificar o motivo das prorrogações contratuais. Quantas vezes aquela via já foi asfaltada? Encaminhar o extrato da conta bancária com a origem do dinheiro destinado para essa obra, as medições realizadas e os pagamentos já realizados. ”

“4-Em relação a da obra da BBD 147, localizada no entorno da indústria Granol e do antigo Matadouro Municipal, qual o número do contrato firmado entre a empresa, o Estado e a Prefeitura, qual a data prevista para início e término dessa obra? O que ainda falta para iniciar essa obra e se é de responsabilidade do município ou do Estado? Caso já tenha sido superado o prazo inicial, justificar o motivo das prorrogações contratuais. Encaminhar o extrato da conta bancária com a origem do dinheiro destinado para essa obra, as medições realizadas e os pagamentos já realizados, caso já realizados. ”

“5-Em relação a da obra da “Raul Furquim sem fim”, qual o número do contrato firmado entre a empresa, o Estado e a Prefeitura, qual a data prevista para início e término dessa obra? O que ainda falta para inicializar essa obra e se é de responsabilidade do município ou do Estado? O projeto contempla a construção de galerias de água pluvial que desaguam na extensão da Avenida Raul Furquim e que causam o alagamento? Caso positivo a partir de qual ponto? Caso



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

negativo, é possível a realização dessa obra pela Prefeitura Municipal? Justifique e encaminhe cópia do projeto. ”

“6-Ainda em relação a da obra da “Raul Furquim sem fim”, caso o projeto contemple a captação de água pluvial, tal obra findará o problema de alagamento da rotatória do Tancredão? Justifique. ”

“7-Em relação ao alagamento da Avenida Prefeito Francisco Martins Alvarez em dias de chuva, qual solução será adotada pela Prefeitura Municipal para solucionar esse problema? Existe valor definido para uma possível obra a ser realizada? Tal valor consta da LOA 2025? Caso negativo, quando será realizada essa obra? ”

“8-Em relação ao alagamento da Avenida Prefeito Pedro Paschoal no cruzamento com a Avenida Raul Furquim (Praça do Maçon), qual solução será adotada pela Prefeitura Municipal para solucionar esse problema? Existe valor definido para uma possível obra a ser realizada? Tal valor consta da LOA 2025? Caso negativo, quando será realizada essa obra? ”

Atenciosamente,

LEONARDO MIGUEL ORNELAS RIBEIRO TEIXEIRA DE CARVALHO
Diretor do Departamento Municipal de Obras

À Sua Excelência,
Artur Ernesto Henrique,
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro/SP